

INSPEKTOR NADZORU
d. inż. Andrzej
Majewski
upr. 89/93
SKŁAD 7437/02

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Utwardzenie nawierzchni z remontem odcinka drogi.			
1.1 KNRW 219/102/1 Oznakowanie placu robót	120		m
1.2 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej	110,2		m
1.3 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm	7		m
1.4 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 5)	7		m
1.5 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm	352,5		m2
1.6 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm	352,5	3,00	m2
1.7 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	448,5		m2
1.8 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości	448,5	2,00	m2
1.9 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	448,5		m2
1.10 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	448,5		m2
1.11 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	448,5	5,00	m2
1.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	448,5		m2
1.13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	448,5	2,00	m2
1.14 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV	152		m
1.15 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	1,68		m3
1.16 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	110,2		m
1.17 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowe	41,8		m
1.18 KNR 231/309/5 Analogia: utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi ażurowymi gr. 10 cm	256		m2
1.19 KNR 231/106/1 (1) Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm	192,5		m2
1.20 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - droga	192,5		m2
1.21 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	9		szt
1.22 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	5		szt
1.23 Wycena własna: Koszt wywozu i utylizacji asfaltu, gruzu, ziemi	137		m3

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Utwardzenie nawierzchni.			
1.1 KNRW 219/102/1 Oznakowanie placu robót	150		m
1.2 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	32		m
1.3 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	1,28		m3
1.4 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	66		m
1.5 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	848		m2
1.6 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	848	2,00	m2
1.7 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	848		m2
1.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	848		m2
1.9 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	848	5,00	m2
1.10 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	848		m2
1.11 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	848	2,00	m2
1.12 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV	134,7		m
1.13 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	10,10		m3
1.14 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	110,8		m
1.15 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowe	23,9		m
1.16 KNR 231/309/5 Analogia: utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi ażurowymi gr. 10 cm	848		m2
1.17 KNRW 402/231/1 Analogia: zabezpieczenie i oczyszczenie koryta spływowego betonowego	36,6		m
1.18 Wycena własna: Koszt wywozu i utylizacji ziemi, gruzu	258		m3

INSPEKTOR
ds. bud. i arch.
mgr inż. P. Włodek
upr. bud. nr 89/93
SKLUBO/7437/02

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
2 Remont chodników wzdłuż budynku nr 17.			
2.1 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej	105,2		m
2.2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm	95,6		m2
2.3 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm	95,6	3,00	m2
2.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	95,6		m2
2.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości	95,6		m2
2.6 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV - pod obrzeża 30x8	105,2		m
2.7 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	105,2		m
2.8 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	95,6		m2
2.9 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	95,6		m2
2.10 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	95,6		m2
2.11 KNR 231/106/1 (1) Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm	95,6		m2
2.12 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	95,6		m2
2.13 Wycena własna: Koszt wywozu i utylizacji asfaltu, gruzu	32		m3

